SALONY PODŁÓG Super Parkiet www.superparkiet.pl

PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA POSADZKI

WŁAŚCICIEL OBIEKTU I ADRES

imię i nazwisko / firma: .....

adres obiektu: _____

INFORMACJE O PODŁOŻU

rodzaj podłoża: *(cementowe / anhydrytowe / drewniane / inne* _____ *)*

ogrzewanie podłogowe: *(brak / wodne / elektryczne / uwagi* ..... *)*

instalacje w podłodze: *(przewody elektryczne / rury CO / grzejniki podłogowe / inne* _____ *)*

WYGRZEWANIE

DZIEŃ	TEMPERATURA SYSTEMU	UWAGI	PODPIS
1.	system rozgrzano do temp. +20°C		
2.	system rozgrzano do temp. +30°C		
3.	system rozgrzano do temp. +40°C		
4.	system rozgrzano do temp. +50°C lub maksymalnej temp. systemu		
5 - 15	system pracuje z maksymalną temperaturą		
16.	temp. systemu obniżono do +40°C		
17.	temp. systemu obniżono do +30°C		
18.	temp. systemu obniżono do +20°C		
19.	pomiar wilgotności podłoża (metoda karbidowa)		
19 - 23	system wyłączony		
24.	system rozgrzano do temp. +20°C		
25.	system rozgrzano do temp. +30°C		
26.	system rozgrzano do temp. +40°C		
27.	system rozgrzano do temp. +50°C lub maksymalnej temp. systemu		
28.	temp. systemu obniżono do +40°C		
29.	temp. systemu obniżono do +30°C		
30.	temp. systemu obniżono do +20°C		

INFORMACJE

Wygrzewanie należy przeprowadzić z najwyższą starannością ponieważ awarie wynikające z jego zaniechania lub nieprawidłowego wykonania mogą spowodować poważne uszkodzenia posadzki drewnianej i podłoża, za które firma Superparkiet nie odpowiada. Zaleca się również równoczesne badanie temperatury na powierzchni posadzki w celu ustalenia temperatury w systemie ogrzewania podłogowego, która powoduje, że temperatura na powierzchni posadzki wynosi 26°C (maksymalna temperatura posadzki na którą może być przymocowana podłoga drewniana). Po przyklejeniu podłogi drewnianej system ogrzewania podłogowego dla bezpieczeństwa należy włączać i wyłączać stopniowo.

....

data rozpoczęcia wygrzewania | data zakończenia wygrzewania | czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie wygrzewania